PHỤ BIỂU

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2026 của UBND xã Lùng Phình)

STT	Nguồn vốn	TMĐT	Kế hoạch vốn năm 2026 (bao gồm cả vốn kéo dài)	Lũy kế giải ngân vốn ĐTC đến thời điểm báo cáo	Kịch bản giải ngân 9/2026	Dự kiến tỷ lệ giải ngân đến 30/9/2026	Ghi chú (khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân)	Chủ đầu tư
	TỔNG CỘNG		**50.479**	**14.503**	**19.695**	**67,7%**	Đã bao gồm vốn CTMTQG giao tại QĐ 2948/QĐ-UBND ngày 20/8/2026	
	VỐN ĐÃ PHÂN BỔ	**207.604**	**45.602**	**14.503**	**19.695**	**75,0%**	Không bao gồm vốn CTMTQG giao tại QĐ 2948/QĐ-UBND ngày 20/8/2026	
A	**NGÂN SÁCH CẤP XÃ, PHƯỜNG**	**94.281**	**40.926**	**11.090**	**19.695**			
I	**Công trình đã quyết toán**	**34.682**						
1	8128795 - Nhà bán trú, nhà ăn Trường THCS&THPT Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	3.500	1.200,0	1.200,0			Đã QT	VP
2	7980334 - Đường Ngã 3 nhà văn hóa thôn Dì Thào Ván – khu nhà ông Ly Seo Tà, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai.	2.424	191,1				Đã QT	PKT
3	7980335 - Đường Tiểu học – Nhà ông Hàm, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai	1.980	19,0				Đã QT	PKT
4	8024807 - Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà	7.316	599,4	355,4			Đã QT	PKT
5	8025598 - Đường Dì Thào Ván - Dín Tủng 1, xã Lùng Phình	7.856	78,0				Đã QT	PKT
6	8096462 - Đường liên xã từ thôn Sín Chải xã Tả Van Chư huyện Bắc Hà đến thôn Cán Cấu xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	2.001	786,0				Đã QT	PKT
7	8096605 - Đường Pù Chù Ván khu sản xuất, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	1.522	59,0				Đã QT	PKT
8	8114821 - Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà	3.781	182,0	182,0			Đã QT	PKT
9	8149397 - Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa), xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Tỉnh Lào Cai.	1.150	500,0	389,8			Thi công xong	VP
10	8142479 - Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai	2.000	200,0	200,0	279,8	BS vốn	Đã QT	VP
11	8150529 - Sửa chữa trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai (Điểm trường chính + PH Nà Chí Phàng 2 + Điểm Seng Sui)	900	109,4	81,0	28,4		Đã QT	VP
12	Đường trục thôn vào các hộ phía sau UBND xã Lùng Phình	252			68,25	BS vốn	Đã QT	VP\
II	**Công trình chuyển tiếp, hoàn thành**	**22.698**						
1	8102900 - Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, huyện Bắc Hà	5.000	984,6	984,6			**Hoàn thiện điều chỉnh dự án bổ sung HM PCCC 765 triệu đồng**	VP
2	8159849 - Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tẩn Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.	17.380	8.000,0				Không có khối lượng giải ngân KHV năm 2026 do dư ứng lớn. Hiện đã tổ chức nghiệm thu giá trị lần 1 để trả ứng là 1,145/6,0 tỷ đồng	VP

STT	Nguồn vốn	TMĐT	Kế hoạch vốn năm 2026 (bao gồm cả vốn kéo dài)	Lũy kế giải ngân vốn ĐTC đến thời điểm báo cáo	Kịch bản giải ngân 9/2026	Dự kiến tỷ lệ giải ngân đến 30/9/2026	Ghi chú (khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân)	Chủ đầu tư
3	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Hà	318	300,0	230,0			Hoàn thành chưa QT	VP
III	**Công trình KCM**	**14.983**						
1	8190960 - Đường Dì Thào Ván đi nhóm hộ dân, xã Lùng Phình	938	809,0	620,0	82,9	702,9	Thi công đổ xong bê tông mặt đường	PKT
2	8190662 - Đường từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình	857	553,0	476,0	203,6	679,6	Thi công đổ xong bê tông mặt đường	PKT
3	8190665 - Đường từ thôn Dì Thào Ván đi thôn Tà Chải, xã Lùng Phình	1.181	717,0	644,0	228,6	872,6	Thi công đổ xong bê tông mặt đường	PKT
4	8190664 - Đường QL4 đi Seng Sui, xã Lùng Phình	399	300,0	260,0	25,0		Đang tập kết VL	PKT
5	8190958 - Đường từ thôn Pù Chù Ván đi khu sản xuất, xã Lùng Phình	840	546,0	479,0	180,7	659,7	Thi công đổ xong bê tông mặt đường	PKT
6	8190959 - Đường từ hộ ông Ly Seo Tà đi trạm nước thôn Dì Thào Ván, xã Lùng Phình	2.045	1.250,0	1.000,0	187,5		Đã thi công xong phần mở nền	PKT
7	8190961 - Đường vào nhà văn hóa thôn Lao Chải Phà Hai Tùng, xã Lùng Phình	122	113,0	70,0			Chưa thi công	PKT
8	8190663 - Đường từ thôn Chính Chư Phìn đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình	3.381	2.807,0	1.000,0	760,0		**Đến 20/9/2026 nhà thầu cần thi công khối lượng khoảng 1,1 tỷ đồng tương đương 1,1km đường bê tông**	PKT
9	8189622 - Sửa chữa trụ sở UBND xã Tả Van Chư (cũ) bố trí nơi làm việc của Trạm y tế xã	700	674,0	350,0	290,3		Thi công xong	PKT
10	8189623 - Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Lầu Thí Ngài (cũ) thành điểm Trường chính Mầm non Lùng Phình	2.000	1.925,8	1.000,0	829,5		Đang thi công	PKT
11	8189621 - Cải tạo khuôn viên Đảng ủy, UBND xã Lùng Phình	420	337,0	210,0	127,0		Thi công xong	PKT
12	8199327 - Sửa chữa tuyến đường QL4E- Ông Ly Seo Tà, thôn Dì Thào Ván	800	770,3	533,7			Chưa thi công	PKT
12	8203098 - Sửa chữa Trạm y tế Lầu Thí Ngài (cũ) thành nhà bán trú trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình.	1.000	962,9	678,9	235,8		Thi công đạt 100% khối lượng HĐXL	VHXH
13	8202908 - San tạo mặt bằng thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai (Dọc QL4, từ khu nhà ông Ly Seo Xóa đến nhà Ông Sùng Seo Phồng)	300	300,0	145,8				PKT
IV	**Công trình Chuẩn bị đầu tư**	**21.918**						
12	Đường Seng Sui -Nàng Cảng, xã Lùng Phình	4.214	2.603,0		2.784,0		Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn tổ thợ thi công	TTDVTH
13	Đường Lênh Sui Thàng - Nà Trí Chủ, xã Lùng Phình	4.077	2.761,8		3.079,0		Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn tổ thợ thi công	TTDVTH
14	Đường TL159 - Trường TH Pả Chư Tỷ, xã Lùng Phình	2.034	1.520,8		1.603,0		Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn tổ thợ thi công	TTDVTH
15	Đường Tẩn Chư Thượng, xã Lùng Phình.	1.245	1.046,0		1.023,0		Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn tổ thợ thi công	TTDVTH
16	Đường giao thông khu vực chợ Văn hóa, xã Lùng Phình.	639	550,0		650,0		Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn tổ thợ thi công	TTDVTH
17	Đường Lả Dì Thàng đi khu sản sản xuất thôn Sín Chải, xã Lùng Phình	2.461	1.863,3		2.107,0		Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn tổ thợ thi công	TTDVTH

STT	Nguồn vốn	TMĐT	Kế hoạch vốn năm 2026 (bao gồm cả vốn kéo dài)	Lũy kế giải ngân vốn ĐTC đến thời điểm báo cáo	Kịch bản giải ngân 9/2026	Dự kiến tỷ lệ giải ngân đến 30/9/2026	Ghi chú (khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân)	Chủ đầu tư
18	Đường trường Mầm Non đi hộ ông Ma Xín Dùng, xã Lùng Phình	3.455	2.574,3		2.691,0		Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn tổ thợ thi công	TTDVTH
19	Đường Seng Sui, Nà Mổ, xã Lùng Phình	3.793	2.733,0		2.231,0		Đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn tổ thợ thi công	TTDVTH
B	**NGÂN SÁCH TỈNH**	**95.717**	**-**					
I	**Công trình Chuẩn bị đầu tư**	**95.717**	**-**					
1	Nhà bán trú học sinh trường THCS số 1 Lùng Thẩn xã Lùng Phình	18.000					UBND tỉnh đã phê duyệt CTĐT	TTDVTH đại diện CĐT
2	Trường Mầm non Tả Van Chư, xã Lùng Phình	12.000					STC đang thẩm định CTĐT	TTDVTH đại diện CĐT
3	Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van Chư, Trường chính	18.000					STC đang thẩm định CTĐT	TTDVTH đại diện CĐT
4	Cấp điện sinh hoạt các cụm dân cư xã Lùng Phình	15.917					UBND tỉnh đã phê duyệt CTĐT	TTDVTH đại diện CĐT
5	Khu xử lý chất thải rắn xã Lùng Phình	31.800					UBND giao UBND xã lập CTĐT	TTDVTH đại diện CĐT
C	**CHƯƠNG TRÌNH MTQG**	**13.761**	**4.581**	**3.413,2**				
I	**Công trình quyết toán**	**10.761**						
1	7980333 - Đường Cầu treo – Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai	4.146	86,4	68,1			Đã QT	PKT
	7980335 - Đường Tiểu học – Nhà ông Hàm, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai		25,0					
	7981268 - Đường Lả Dì Thàng đi xã Bản Phố, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai		107,0					
	7981868 - Đường Seng Sui - Nà Mổ Cái, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai		28,0					
	7981869 - Đường liên thôn từ thôn Seng Sui đến thôn Nàng Cảng 2, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai		8,0					
	8074653 - Đường Nàng Cảng 2 - Seng Sui xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai		26,7					
	8074654 - Đường QL4 - thôn Lênh Sui Thàng xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai		45,0					
	8074655 - Đường nội đồng Chính Chư Phìn 2 xã Lùng Thẩn huyện Si Ma Cai		3,9					
	8074656 - Đường Lùng Sui - Lùng Cải xã Lùng Thẩn huyện Si Ma Cai		6,7					
	8114821 - Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà		0,4	0,391				
	8114818 - Đường Pả Chư Tỷ- Quán Hóa xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà	1.970	8,8	8,8			Đã QT	PKT
	8118007 - Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai (PH Nà Trí Phàng 1)	4.645	507,0	338,8			Đã QT	VP
1	7972194 - Trạm y tế xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.	6.800	1.656,3	1.345,5			Đã QT	VP
2	8156846 - Đường khu sản xuất thôn Sín Chải, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	2.611	276,0				Đang lập BCQT	PKT
II	**Công trình chuyển tiếp**	**3.000**						

STT	Nguồn vốn	TMĐT	Kế hoạch vốn năm 2026 (bao gồm cả vốn kéo dài)	Lũy kế giải ngân vốn ĐTC đến thời điểm báo cáo	Kịch bản giải ngân 9/2026	Dự kiến tỷ lệ giải ngân đến 30/9/2026	Ghi chú (khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân)	Chủ đầu tư
1	8158354 - Trường Mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà	3.000	1.796,2	1.651,6			Thi công xong	VP
D	**NGUỒN DỰ PHÒNG TW**	**3.845**						
I	**Công trình chuyển tiếp**	**3.845**						
8	Công trình thủy lợi thôn Lử Chồ, thủy lợi Quán Hóa, thủy lợi Pả Chư Tỷ 2, thủy lợi Túng Súng, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai	2.145	208,0				Thi công xong	VP
9	Công trình Thủy lợi thôn Pờ Chồ, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai	1.700					Đã QT	VP
E	**VỐN GIAO CHƯA PHÂN BỔ TẠI QĐ 2948 NGÀY 20/8/2026**		**4.877**					
1	Chương trình MTQG NTM, GNBV và Phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN		3.722,0				Đã xin ý kiến TT ĐU, UBND về danh mục, CĐT xong	
2	Chương trình MTQG về phát triển văn hóa		1.155,0				Đang rà soát	