UBND XÃ LÙNG PHÌNH **VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 34 /BC-VP	*Lùng Phình, ngày 15 tháng 9 năm 2026*

BÁO CÁO
Về tiến độ thực hiện công trình: Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai

Thực hiện Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của UBND xã Lùng Phình về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt đối với công trình Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ tình hình thực tế hiện trường, Văn phòng HĐND-UBND xã Lùng Phình (Chủ đầu tư) báo cáo tiến độ thực hiện công trình cụ thể như sau:

I. Thông tin chung về dự án

1. Tên công trình: Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai.

2. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND-UBND xã Lùng Phình.

3. Đơn vị thi công (Nhà thầu): Liên danh Công ty xây dựng Bắc Hà và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Uy Long.

4. Đơn vị tư vấn giám sát: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Hà.

5. Quy mô xây dựng: Công trình thực hiện vận dụng theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai. Cụ thể: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường với tổng chiều dài L = 5,71 km; kết cấu mặt đường bê tông xi măng (BTXM) dày 20 cm.

- Nền đường, mặt đường: Chiều rộng nền đường Bn = 6,5 m; chiều rộng mặt đường Bm = 5,5 m; lề đường Blề = 2x0,25 m. Châm chước đối với một số vị trí có địa hình khó khăn (qua khu dân cư, vách đá cao, vực sâu không có diện tích mở rộng): Thiết kế Bn = 5,0 m; Bm = 5,0 m. Độ dốc dọc lớn nhất Idmax = 18%; châm chước về bán kính đường cong.

- Hệ thống thoát nước: Rãnh dọc kích thước 80x40x40 cm; thoát nước ngang thiết kế cống tròn và cống bản.

- Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí biển báo tại các vị trí có độ dốc dọc Id >= 10%, đoạn cong bán kính nhỏ, đoạn nguy hiểm, vực sâu, vách cao; bố trí cọc tiêu tại các vị trí taluy âm sâu; bố trí gờ giảm tốc tại các nút giao.

6. Tổng mức đầu tư: 17.380.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu + Ngân sách huyện + Nhân dân tham gia đóng góp + Vốn khác.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công ngày 26/9/2025; hoàn thành ngày 26/9/2026.

II. Đánh giá tình hình thực hiện và tiến độ hiện tại

1. Về khối lượng và giá trị thực hiện (tính đến ngày 21/9/2026):

- Lũy kế khối lượng thực hiện: Nâng cấp, mở rộng nền đường L=5,7 km; Móng cấp phối L= 2 km; 05 vị trí cống thoát nước ngang. Hiện nay, Liên danh nhà thầu đang tập kết vật tư (đá, cát, xi măng, cấu kiện ống cống) để tiếp tục triển khai hạng mục móng cấp phối, cống thoát nước và chuẩn bị thi công mặt đường bê tông xi măng đoạn cuối tuyến.

- Giá trị thực hiện: Ước đạt khoảng 2,5 tỷ đồng / 14,6 tỷ đồng, chỉ tương đương 17% tổng giá trị hợp đồng thi công xây lắp.

2. Về kế hoạch vốn và công tác giải ngân:

- Tổng kế hoạch vốn đã bố trí: 13.956 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2025 là 5.956 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2026 là 8.000 triệu đồng.

+ Tình hình giải ngân và thu hồi tạm ứng: Tổng số vốn đã giải ngân là 5.956 triệu đồng (dưới hình thức tạm ứng hợp đồng). Chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành (thu hồi tạm ứng đợt 1) với giá trị 1.145 triệu đồng.

+ Rủi ro tài chính: Số dư nợ tạm ứng chưa có khối lượng nghiệm thu để thu hồi hiện còn rất lớn, lên tới 4.855 triệu đồng. Đồng thời, do tiến độ thi công trên công trường gần như đình trệ, toàn bộ nguồn vốn giao năm 2026 (8.000 triệu đồng) đang đối diện với nguy cơ không thể giải ngân, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.

3. Đánh giá mức độ chậm trễ:

- Công trình đang trong tình trạng chậm tiến độ đặc biệt nghiêm trọng, trễ 260 ngày so hợp đồng thi công.

- Đến nay, thời gian thực hiện hợp đồng đã sát ngày kết thúc (26/9/2026) nhưng phần khối lượng công việc chưa thực hiện vẫn còn rất lớn, chiếm tới 83% tổng giá trị hợp đồng. Nhà thầu hoàn toàn không có khả năng hoàn thành dự án theo đúng cam kết.

III. Nguyên nhân chậm tiến độ

- Về phía Liên danh nhà thầu thi công: Năng lực tổ chức thi công yếu kém; không đảm bảo việc huy động máy móc, thiết bị và nhân lực trên công trường theo hồ sơ dự thầu; biện pháp tổ chức thi công chưa hợp lý, không đáp ứng được yêu cầu tiến độ kỹ thuật của dự án.

- Về phía Đơn vị tư vấn giám sát: Chưa sát sao, thiếu quyết liệt trong việc kiểm tra, đôn đốc; chưa kịp thời tham mưu cho Chủ đầu tư các biện pháp chế tài để xử lý vi phạm tiến độ đối với nhà thầu.

- Nguyên nhân khác: Qua công tác quản lý hợp đồng, Chủ đầu tư đánh giá Liên danh nhà thầu hiện không đủ năng lực về tài chính, máy móc thiết bị và nhân sự để tiếp tục hoàn thành dự án. Bên cạnh đó, qua công tác nắm bắt thông tin, ông Nguyễn Đức Giang (sinh năm 1987, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Uy Long (là đơn vị thành viên của Liên danh nhà thầu) đã bị cơ quan

chức năng khởi tố do liên quan đến sai phạm tại công trình lan can đá bờ sông Hồng bị gãy đổ sau bão số 3 năm 2024. Việc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thành viên bị khởi tố đã trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực tài chính và tổ chức thi công.

IV. Các biện pháp mà chủ đầu tư đã triển khai:

Ngay khi phát hiện công trình có dấu hiệu chậm tiến độ, Chủ đầu tư đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc và trực tiếp làm việc với Liên danh nhà thầu, Đơn vị tư vấn giám sát. Trong đó, ngày 10/08/2026 Thường trực UBND xã Lùng Phình đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp, yêu cầu Liên danh nhà thầu ký biên bản cam kết tiến độ nhằm đảm bảo hoàn thành công trình đúng thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, đến nay nhà thầu vẫn không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết.

V. Đề xuất, kiến nghị

Hợp đồng thi công xây dựng sắp hết hạn (ngày 26/9/2026) nhưng khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 17%. Mặc dù Chủ đầu tư đã áp dụng nhiều biện pháp đôn đốc nhưng tình hình thi công không có chuyển biến.

Nhận thấy sự việc có tính chất phức tạp do Liên danh nhà thầu mất năng lực thi công và có yếu tố rủi ro pháp lý liên quan đến người đại diện theo pháp luật của thành viên liên danh, vượt quá thẩm quyền xử lý của Chủ đầu tư cấp xã (Văn phòng HĐND và UBND xã).

Vì vậy, Văn phòng HĐND và UBND xã báo cáo **đồng chí Hà Đức Thành Phó Chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng Tổ công tác đặc *biệt*** *(thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 20/8/2026),* đồng thời đề xuất: **Đề nghị chuyển hồ sơ công trình "Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai"** báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền để kiểm tra, xem xét.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện, đánh giá năng lực nhà thầu và đề xuất phương án xử lý đối với công trình Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình. Văn phòng HĐND-UBND xã (Chủ đầu tư) báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt xem xét, chỉ đạo và báo cáo cấp có thẩm quyền để có phương án giải quyết dứt điểm./.

Nơi nhận:
- TT ĐU – HĐND - UBND xã (B/c);
- PCT Hà Đức Thành;
- Tổ công tác đặc biệt theo QĐ 470;
- Lưu: VT, VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG H.Đ.N.D VÀ U.B.N.D
X. LÙNG PHÌNH - T. LÀO CAI

Vùi Kim Sơn