ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ LÙNG PHÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 171 /TTr-UBND	*Lùng Phình, ngày 01 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc cho ý kiến đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xem xét giải quyết đối với tuyến đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư

Kính gửi:

- Thường trực Đảng ủy xã Lùng Phình;
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lùng Phình.

Căn cứ Báo cáo số 34/BC-VP ngày 15/9/2026 của Văn phòng HĐND-UBND xã Lùng Phình về tiến độ thực hiện công trình Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai; Báo cáo số 534/BC-TCT ngày 29/9/2026 của Tổ công tác theo Quyết định 470/QĐ-UBND.

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Lùng Phình với Chủ đầu tư (Văn phòng HĐND và UBND xã); Phòng Kinh tế và Tổ công tác đặc biệt theo QĐ số 470/QĐ-UBND về việc nghe báo cáo tiến độ và thống nhất phương án xử lý đối với công trình: Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình.

Ủy ban nhân dân xã Lùng Phình báo cáo và đề nghị Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, về việc cho ý kiến đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xem xét giải quyết đối với tuyến đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện dự án và vi phạm hợp đồng

- Công trình Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư do Văn phòng HĐND và UBND xã làm Chủ đầu tư.

- Đơn vị thi công: Liên danh Công ty xây dựng Bắc Hà:

+ Thành viên đứng đầu liên danh: Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quang Long, giá trị trúng thầu: 1.978.836.670 đồng *(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn, sáu trăm bảy mươi đồng).*

+ Thành viên liên danh: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Uy Long, giá trị trúng thầu: 12.625.123.992 đồng *(Bằng chữ: Mười hai tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu, một trăm hai mươi ba nghìn, chín trăm chín mươi hai đồng).*

Đến nay, thời gian thực hiện hợp đồng đã kết thúc (ngày 26/9/2026) nhưng công trình đang trong tình trạng đình trệ, chậm tiến độ (trễ khoảng 260 ngày so với bảng tiến độ thi công).

- Về khối lượng: Khối lượng công việc chưa thực hiện còn rất lớn, chiếm tới **trên 83%** tổng giá trị hợp đồng thi công xây lắp.

- Về thanh toán: Chủ đầu tư đã thực hiện giải ngân tạm ứng cho nhà thầu số tiền 5.956 triệu đồng, nhưng đến nay mới thu hồi được 1.145 triệu đồng qua

nghiệm thu đợt 1. Số dư nợ tạm ứng chưa có khối lượng nghiệm thu để thu hồi hiện còn rất lớn, lên tới 4.855 triệu đồng (Hết hạn hợp đồng chưa thu hồi được vốn đã tạm ứng).

Qua báo cáo của Tổ công tác, UBND xã nhận thấy Liên danh nhà thầu năng lực tài chính kém; không có nhân sự, thiết bị đảm bảo cho việc thi công và không có khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư đã nhiều lần yêu cầu ký cam kết tiến độ nhưng nhà thầu vẫn chây ỳ, không hợp tác.

(Có báo cáo của Chủ đầu tư và Tổ công tác đặc biệt theo Quyết định số 470 kèm theo)

2. Kiến nghị, đề xuất

- Tại cuộc họp giao ban Thường trực UBND xã ngày 28/9/2026 (Thông báo số 133/TB-UBND ngày 28/9/2026) và Biên bản làm việc ngày 30/9/2026 đã thống nhất chuyển xin ý kiến Thường trực Đảng uỷ chỉ đạo tháo gỡ và xem xét sự cần thiết chuyển cơ quan chức năng kiểm tra. Đây là công trình được nhận uỷ quyền chủ đầu tư của UBND tỉnh Lào Cai, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, một số xã, vượt quá khả năng thực hiện của UBND xã. Sau khi cơ quan chức năng xem xét có vi phạm hay không vi phạm thì UBND xã sẽ tiếp tục thực hiện nội dung kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.

- Việc xử lý các tồn tại, vướng mắc của công trình này là vấn đề hết sức cấp bách. Trên cơ sở đề xuất của Chủ đầu tư và Tổ công tác đặc biệt, Ủy ban nhân dân xã kính đề nghị Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để UBND xã có cơ sở triển khai giải quyết dứt điểm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ công tác đặc biệt theo QĐ 470;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ LÙNG PHÌNH T. LÀO CAI

Lê Hải Yến